



A remplir par l'auditeur, à fournir à la maîtrise d'ouvrage
(joint à l'appel d'offres)

DONNEES GENERALES

I – Identité du maître d'ouvrage

Nom : SHEMA
Adresse : 13, avenue de Cambridge – BP 7
14 201 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Coordonnées : Tel. : 02 31 46 91 40 Fax. : 02 31 36 91 41

II – Identité de l'auditeur

Nom : EXCIPE France – Groupe BURGEAP
Adresse : BP 70 49 avenue Franklin Roosevelt 77211 AVON Cedex
Coordonnées : Tel. : 01 60 74 54 60 Fax. : 01 64 74 54 61

III – Données géographiques sur le site

Adresse du chantier : 5 Rue de l'Industrie 61200 ARGENTAN
Zone urbaine dense ☐ Zone urbaine ☒ Zone rurale ☐
Contraintes particulières : bruit ☒ , poussières ☒ , autres (*vibrations, accès*) ☐
Espaces disponibles : chantier ☒ rue ☐
Autres espaces publics utilisables (trottoir) ☒
Espaces privatifs ☐

IV – Pièces du dossier ou du projet disponibles

Certificat d'urbanisme	
Note d'urbanisme	
Permis de démolir	Parcelle section ZE n°439
Permis de construire	
Déclaration préalable	
Installation classée <ul style="list-style-type: none">• déclaration• autorisation	
Site pollué recensé	

V – Destinations successives des bâtiments

Activités exercées sur le site	Période de.....à.....	Observations
Logement	-	-
Hébergement	-	-
Commerce	-	-
Artisanat	-	-
Entrepôt	Fonderie (zones 5 et 6)	Halls de stockage des fonderies APM-VALFOND
Bâtiments agricoles	-	-
Bureaux	Fonderie (zone 2)	Bureaux des fonderies APM-VALFOND
Locaux industriels	Fonderie (zone 1, 2, 3 et 4)	Zones de traitement des fonderies APM-VALFOND
Autres	-	-



AUDIT DES BATIMENTS AVANT DEMOLITION TOTALE OU PARTIELLE 2/6

A remplir par l'auditeur, à fournir à la maîtrise d'ouvrage (joint à l'appel d'offres).

REPERAGE DES DECHETS PARTICULIERS DONT D.I.S., DANS LES DIVERSES PARTIES D'OUVRAGE

DECHETS	SECOND OEUVRE										GROS OEUVRE			
	INSTALLATIONS TECHNIQUES						ENVELOPPES REVETEMENTS				STRUCTURE			
	Classique <i>Individuel</i>			Equipements spéciaux <i>Communs</i>										
	Plomberie	Electricité	Menuiseries	Ventilation	Cuves enterrées	Chaufferie	Sols Plafonds	Cloisons	Etanchéité	Isolation	Voiries Réseaux Divers	Murs Planchers Bardages	Toitures Charpentes	Escaliers
Amiante														
Amiante ciment														
Goudron														
Bois traités														
Peintures au plomb														
Pyralène														
Sables de fonderie														
Hydrocarbures (fioul)														
Plâtre														
Papier (archives)														



Localisation potentielle des matériaux – à cocher en cas de présence

STOCKAGE DE PRODUITS CHIMIQUES	NATURE	LOCALISATION
	Produits chimiques renversés Sables de fonderie Noyaux / résidus de fonderie 2 chaufferies et 1 cuve enterrée 2 postes transformateur	Zone 4 (30 m ³) Zone 1 (84 m ³) Zone 2 (3 m ³) Zone 2 & 3 Zone 4



AUDIT DES BATIMENTS AVANT DEMOLITION TOTALE OU PARTIELLE 3/6

A remplir par l'auditeur, à fournir à la maîtrise d'ouvrage (joint à l'appel d'offres).

MATERIAUX RECENSES – LOCALISATION – FILIERES D'ELIMINATION POSSIBLES

GROUPE	DECHETS DE DEMOLITION	LOCALISATION DES MATERIAUX DANS LES PARTIES D'OUVRAGE	QUANTITES			OPERATIONS PARTICULIERES A ENVISAGER	FILIERES D'ELIMINATION POSSIBLES
			Unités	tonnes	Quantité		
I DECHETS INCINERABLES (sans D.I.S.)	<i>Bois non traité</i>	Contreplaqué (zone 4)	m ²		15		Incinération / Revalorisation
	<i>Bois traités par autres produits que métaux lourds et créosote</i>	Planchers, charpente, portes et menuiseries sans plomb (Zones 1 et 2)	m ³		24		Incinération / Revalorisation
	<i>Plastique</i>		-		-		-
	<i>Papier- Carton</i>	Bureaux de fonderie (Zone 2)	m ³		67		Incinération / Revalorisation
	<i>Textiles</i>		-		-		



AUDIT DES BATIMENTS AVANT DEMOLITION TOTALE OU PARTIELLE 4/6

A remplir par l'auditeur, à fournir à la maîtrise d'ouvrage (joint à l'appel d'offres).

GRO UPE	DECHETS DE DEMOLITION	LOCALISATION DES MATERIAUX DANS LES PARTIES D'OUVRAGE	QUANTITES			OPERATIONS PARTICULIERES A ENVISAGER	FILIERES D'ELIMINATION POSSIBLES
			Unités	tonnes	Quantité		
II D.I.S. OU DECHETS + D.I.S.	a/ D.I.S. incinérables, séparés ou en mélange avec autres produits						
	<i>Bois traité avec créosote ou métaux lourds(dont plomb)</i>		-		-		
	<i>Linoléum</i>	Revêtement de sol de bureaux (zone 2)	m ²		41		Incinération/Classe II
	<i>Dalle de sol</i>	Revêtement (présence d'amiante à vérifier) (zones 2 et 4)	m ²		245		Incinération/Classe II
	<i>Faux-plafonds</i>	Couverture de toiture de bureaux et sanitaires (zones 2, 4 et 6)	m ²		861		Incinération/Classe II
	<i>Faux plafonds à revêtement métallique</i>	Couverture de toiture de bureaux et sanitaires (zones 3, 4, 5 et 6)	m ²		2694		Classe II
	b/ D.I.S. non incinérables, séparés ou en mélange avec autres produits						
	<u><i>Amiante friable</i></u> - étanchéité alu + bordure - dalles de sol - colle de faïence murale - joints machines - faux-plafonds dégradés	zone 1 (fosse à sable) et 2 (bungalow) zone 2 zones 2, 4 zones 1, 2 et 6 zone 2	- - - - -		- - - - -		Classe I/alvéole spécifique
	<u><i>Amiante non friable</i></u> - fibrociment	toiture (zones 1 à 6) gaines d'aération (zones 1, 2) tête de cheminée (zone 2)	m ² - -		8671 - -		Classe II/alvéole spécifique



AUDIT DES BATIMENTS AVANT DEMOLITION TOTALE OU PARTIELLE 5/6

A remplir par l'auditeur, à fournir à la maîtrise d'ouvrage (joint à l'appel d'offres).

GROUPE	DECHETS DE DEMOLITION	LOCALISATION DES MATERIAUX DANS LES PARTIES D'OUVRAGE	QUANTITES			OPERATIONS PARTICULIERES A ENVISAGER	FILIERES D'ELIMINATION POSSIBLES
			Unités	tonnes	quantités		
III D.I.S. OU DECHETS + D.I.S.	Déchets séparables sur chantier. Valorisables hors incinération						
	<i>Enrobé</i>	extérieur bâtiment	m ²		-		Grattage / revalorisation
	<i>Béton propre</i>	Dallage bâtiment (zones 2 et 4) Parois bâtiment (zones 1, 2, 4 et 6)	m ² m ³		171 169	Concassage Concassage	Classe III/ Revalorisation/ Réutilisation sur site
	<i>Laine de verre</i>	Sous toiture ou dans les cloisons (zones 2, 4, 5 et 6)	m ³		78		Classe III
	<i>Plâtre</i>	Placoplâtre (zones 1, 2, 4 et 6)	m ³		306		Classe II
	<i>Parpaing</i>	Parois	m ³		1462	Concassage	Classe III/ Réutilisation sur site
	<i>Métaux ferreux et non ferreux</i>	Tôles toitures non amiantées Ferraille Armoires électriques	m ² t t		1185 96 ND		Revalorisation Revalorisation Revalorisation
					ND : non déterminé		



AUDIT DES BATIMENTS AVANT DEMOLITION TOTALE OU PARTIELLE 6/6

A remplir par l'auditeur, à fournir à la maîtrise d'ouvrage (joint à l'appel d'offres).

GROUPE	DECHETS DE DEMOLITION	LOCALISATION DES MATERIAUX DANS LES PARTIES D'OUVRAGE	QUANTITES			OPERATIONS PARTICULIERES A ENVISAGER	FILIERES D'ELIMINATION POSSIBLES
			Unités	tonnes	m ² - m ³		
IV DECHETS INCINERABLES (sans D.I.S.)	<i>Inertes (en mélange)</i>
	
	
	
	<i>Inertes + D.I.B.</i>
	
	
	
	<i>D.I.B mélangés</i>
	
	
	
	<i>Autres</i>
	