

**SYNTHESE DES MESURES DE GESTION SUR LE SITE DE SAINT MEDARD**

Zone	Mesures de gestion	Date de mise en œuvre	Etat	Maître d'œuvre	Organisme tiers
CLV	Barrière hydraulique avec unité de traitement des COHV (stripping + charbon actif)	2008	Exploitation en cours	COLAS ENVIRONNEMENT	ANTEAGROUP
	Venting des sols et sparging de la nappe au droit du bâtiment raccordée à l'unité de traitement ci-dessus	2012	Terminé en 2015	GRS VALTECH	ANTEAGROUP
Zone perchlorate et CEP	Excavation et traitement des sols	2012-2013	Terminé	COLAS ENVIRONNEMENT	URS
CGP (ou zone E)	Extraction multi-phase (air et eau) au droit du bâtiment et barrière hydraulique à l'aval avec unité de traitement des COHV (stripping + charbon actif)	2013	Exploitation en cours	COLAS ENVIRONNEMENT	ANTEAGROUP
CCT2 (ou zone G)	Extraction multi-phase (air et eau) au droit du bâtiment et barrière hydraulique à l'aval avec unité de traitement des COHV (stripping + charbon actif)	2013	Exploitation en cours	COLAS ENVIRONNEMENT	ANTEAGROUP
CTD (ou zone B)	Excavation et traitement de résidus de brûlage	Août 2013 à février 2014	Terminé	SECHE	ANTEAGROUP
CTD (ou zone B)	Réfection de la canalisation R6 drainant les eaux polluées	Juin 2014	Terminé	HERAKLES	URS
Ensemble du site dont ancienne gravière	Investigations complémentaires sur les COHV selon rapport ANTEA A75460/B	2014 / 2015 / 2016	Exploitation en cours	ANTEAGROUP	Non applicable
Zone perchlorate	Barrière hydraulique avec unité de traitement des COHV et du perchlorate (charbon actif + résines)	Avril 2015	Exploitation en cours	SITA REMEDIATION	ANTEAGROUP
CEP	Barrière hydraulique avec unité de traitement des COHV et du perchlorate (charbon actif + résines)	Juillet 2015	Exploitation en cours	SERPOL et SOL ENVIRONNEMENT	AECOM
CSS1	Excavation des terres contaminées par de l'amiante	Juillet à août 2015	Terminé	SECHE	DEKRA
CEP (zone source)	Lessivage des sols non excavables impactés par du perchlorate	Décembre 2015	Exploitation en cours	SERPOL	AECOM
CTD (ou zone B)	Barrière hydraulique avec unité de traitement des COHV et du perchlorate (charbon actif + résines) – Aménagement des fossés	Mars 2016	Travaux en cours	COLAS ENVIRONNEMENT	AECOM
Zone perchlorate (zone source)	Traitement biologique in situ du perchlorate	Juillet 2016	Exploitation en cours	SITA REMEDIATION	ANTEAGROUP
CTD (ou zone B)	Excavation résiduelle de terres impactées par de la poudre en bande et de la nitroglycérine	Non démarré	EST en cours	PYROTECHNIS	ANTEA